

ОБЩЕСТВО
с ограниченной ответственностью

Конаковская ВК

Общество с ограниченной ответственностью
«Конаковская водогрейная котельная»

172110, Тверская обл. г.Конаково,
Восточно-Промышленный район, 10
Тел. (48242)4-34-57 Факс(48242)4-49-00
ИНН/КПП 6911032544/691101001
ОГРН 1106911000327

Генеральному директору
ООО «Конаковский Жилфонд»
Гурову В.И.

11.05.2011. № 292

Ответ на №0605-02/01-285

Уважаемый Виталий Ильич!

Настоящим письмом направляем в Ваш адрес согласованную программу гидравлических испытаний магистральных и разводящих тепловых сетей в 1 экземпляре на 5 листах.

Генеральный директор
ООО «Конаковская ВК»




Борисов Н.А.

Листы - Борисов Н.А.
- Таммо

Вх. 146
11.05.11

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Заместителя
генерального директора –
Директора филиала
«Конаковская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5»


А.В.Мельников
04.04.17.


СОГЛАСОВАНО:

И.о. Главы администрации
г. Конаково


О.В. Шаталов

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора -
технический директор
ОАО «ТГК-2»


В.А. Маньков

ПРОГРАММА

гидравлических испытаний на плотность и прочность
тепловых сетей г. Конаково от Филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» до тк-08-01,
линии 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 с разводящими внутриквартальными линиями:

Цель испытаний: проверить на плотность и прочность трубопроводы и оборудование
тепловых сетей в условиях повышения давления сетевой воды до величины испытательного.

1. Общие положения.

1.1. Испытание проводить по утвержденной программе.

1.2. Гидравлическим испытаниям от Филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» подлежат:

а) все сети ООО «Конаковская ВК» от Филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» до тк-08-01, линии 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11;

б) Разводящие тепловые сети ООО «КТС».

Гидравлические испытания провести сетевыми насосами Филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». Величина испытательного давления в контрольных точках - 16 кгс/см². Время выдерживания испытательного давления на сетях - 10 минут. Температура сетевой воды в водоводах во время испытаний должна быть не выше 40⁰С.

После проведения гидравлического испытания внутриквартальных сетей на 16 кгс/см² – производится их отключение и проводится испытания магистральных сетей.

1.3. Гидравлические испытания магистральных сетей ООО «Конаковская ВК» провести сетевыми насосами Филиала «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». Величина испытательного давления в контрольных точках - 16 кгс/см². Время выдерживания испытательного давления на сетях - 10 минут.

1.4. Температура сетевой воды в трубопроводах во время испытаний должна быть не выше 40⁰С.

1.5. Главному инженеру ООО «Конаковская ВК» О.В. Башеневу и ответственным лицам ООО «КТС» по результатам гидравлических испытаний составить отдельные акты.

1.6. Связь с дежурным диспетчером во время испытаний осуществлять по телефону, переносным и автомобильным радиостанциям.

2. Организационные вопросы.

2.1. Оперативное руководство гидравлическими испытаниями осуществляет дежурный диспетчер по телефону: (4822) 55-53-40. Ответственный - начальник ДС И.З. Лозовский.

2.2. Ответственные руководители испытаний:

- на магистральных сетях – начальник РЭС ООО «Конаковская ВК» П.А. Тумченок.

- на разводящих сетях – директор ООО «КТС» Н.А. Иньшин.

- в Филиале «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» – начальник смены станции.

2.3. Все ответственные лица, указанные в п. 2.2., в период испытаний покидают свои рабочие места только по согласованию с дежурным диспетчером.

2.4. Ответственный за обеспечение, исправность приборов измерения – мастер ООО «Конаковская ВК» В.А. Волков.

2.5. Для контроля за давлением сетевой воды при испытаниях в контрольных точках на подающих и обратных трубопроводах установить поверенные манометры со шкалой 25 ати.

2.6. Мастер РЭТС ООО «Конаковская ВК» перед испытаниями должен:

- подать заявку в ДС, в соответствии с регламентом,
- не менее чем за 7 дней обеспечить вручение под роспись потребителям извещений об отключении тепловых узлов зданий вводными задвижками и об открытии дренажей в тепловых узлах за вводными задвижками на время проведения испытаний с указанием срока отключения и времени проведения испытаний.
- назначить наблюдателя за подъемом давления сетевой воды при испытании из числа ИТР РЭТС ООО «Конаковская ВК» для получения достоверной информации по подъему и снижению испытательного давления.
- предупредить директора ООО «КТС» о времени проведения гидравлических испытаний тепловых сетей г. Конаково на плотность и прочность, и необходимости присутствия персонала ООО «КТС» на инструктаже перед началом гидравлических испытаний.
- сообщить дежурному диспетчеру перечень участков тепловых сетей, не участвующих в испытаниях (находящихся в ремонте),
- сформировать звенья слесарей-обходчиков, распределить их по участкам и ознакомить с данной программой,
- сообщить в ДС фамилии старших каждого звена с указанием места их размещения и способа связи с ними.

2.6. Начальнику ДС И.З. Лозовскому:

- предупредить руководство ООО «КТС» об участии их персонала в проведении гидравлических испытаний,
- предупредить ДЖКХ, диспетчеров мэрия (ОДС), о предстоящих гидравлических испытаниях,

Время начала переключений: 07 часов 00 минут «17» мая 2011 года.

Время окончания переключений: 09 часов 00 минут «17» мая 2011 года.

3. Подготовка к испытаниям тепловых сетей К-РЭТС.

№ п/п	Выполняемая операция	Ответственный исполнитель
1.	Провести инструктаж персоналу по проведению гидравлических испытаний.	Шайков В.И.
2.	Установить приборы (манометры) в главном корпусе Филиала «Конаковская ГРЭС», оп.84 т.к.204, 08-01, ЦТП ул. Строителей, ПМК-15. Манометры установить в пределе измерения 0-25 ати.	Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», ООО «Конаковская ВК» ООО «КТС»
3.	Открыть перемычки между подающим и обратным трубопроводом в т.к. 08-01 – (Ду-300 мм.), т.к. 05-09 (Ду-150 мм.), в т.к. 09-07 (Ду-250 мм.) т.к. УТ-3 (Ду-100 мм.) в т.204 (Ду-400 мм.)	Сабиров М.Р. Шайков В.И.
4.	Закрывать задвижки на отпайках к потребителям не участвующих в Г.И. О выполнении сообщать по тел. 3-74-58, 4-37-06, 4-12-62, 4-34-57	Шайков В.И. Сабиров М.Р.
5.	Отключить всех потребителей тепловой энергии, в том числе жилые дома, школы, детские сады, больницы и т.д. на тепловых узлах. О выполнении сообщать по тел. 3-74-58, 4-37-06, 4-12-62, 4-34-57	ООО «КТС», ТТЦ Филиала «Конаковская ГРЭС», ООО «Конаковская ВК» ООО «Жилфонд» ООО «Жилкомсервис» ООО «Управдом» ООО «Конаковский Жилфонд» и др.

Программу проверил, переключения разрешаю:

Дежурный диспетчер « » 2011 г. ().

СОГЛАСОВАЛИ И ПОДПИСАЛИ:

Генеральный директор ООО
«Конаковская ВК»



Н.А. Борисов

Нач. службы сопровождения
Эксплуатации филиала «Конаковская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5»



Н.В. Базеев

Директор ООО КТС



Н.А. Иньшин

Генеральный директор
ООО «Конаковский Жилфонд»



В.И. Гуров

Генеральный директор
ООО «Жилкомсервис»



Г.Н. Акишина

Директор
ООО «Жилфонд»



С.В. Саломатова

Генеральный директор
УК ЖКХ «Управдом»



И.И. Хильченко



А.Н. Сыротин



Полозов А.А.